

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 23. 11. 2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

IČO: 46679405, DIČ: CZ46679405

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

zastoupená Ing. Markem Masopustem, jednatelem

e-mail: info@unikopisek.cz

bankovní spojení: č. ú. 272104647/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Modernizace budovy Domu kultury Milevsko*“ zadávané objednatelem jakožto veřejným zadavatelem, pro jejíž část A byla jako nejvýhodnější nabídka objednatelem vybrána právě nabídka zhotovitele.

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 3 za účelem posunutí původně sjednaného termínu pro dokončení plnění dle smlouvy o dílo, přičemž tento posun byl způsobem objektivními (tj. objednatelem ani zhotovitelem nezaviněnými) skutečnostmi a za splnění podmínek nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objektivní potřebu posunutí původně sjednaného termínu si vyžádala změna projektové dokumentace ve vztahu k dodávaným svítidlům, kabeláží a ovládání světla (přičemž nouzová svítidla mají dodací lhůtu až dne 26. 5. 2023). Uvedené skutečnosti tak mají za následek posunutí jednotlivých „uzlových bodů“ časového harmonogramu, které nebylo možné i s vynaložením veškeré péče dopředu předvídat.

Uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně cenových ujednání.

Z důvodů výše uvedených se tímto dodatkem ve smyslu čl. XVIII. odst. 18.1. smlouvy o dílo mění ujednání této smlouvy tak, jak je zakotveno níže v tomto dodatku.

**Článek I.
Změny smlouvy o dílo**

- 1.1. Ujednání čl. IV. odst. 4.3. smlouvy o dílo zní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku takto:
„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 27. 6. 2023.“
- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

- 2.1. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Milevska č. 193/23 ze dne 15.05.2023 .
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Milevsku dne *viz elektronický podpis*



za objednatele
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta

V Milevsku dne *viz elektronický podpis*



za zhotovitele
UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Ing. Marek Masopust
jednatel